



Intyget ska fyllas i och skrivas under av den som har utfört anläggningsarbetet. Fyll i alla avsnitt som är aktuella för anläggningen. Delar som är markerade med symbolen av en kamera ska fotograferas.

Fastighets- eller anläggningsägaren ska skicka in en kopia på detta intyg inklusive fotodokumentation till miljöförvaltningen. Handlingarna skickas in via vår e-tjänst, [Skicka in utförandeintyg för enskilt avlopp](https://eservice.helsingborg.se/H429) (eservice.helsingborg.se/H429)


Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning
Adress/adresser som avloppet betjänar
Fastighetsägare


Entreprenör

Entreprenör (firmanamn)	Ansvarig utförare
E-post	Telefon

Allmänna uppgifter

Anläggningen färdigställd, datum		
Är anläggning fullt driftsatt? Om inte vilket datum planerar ni att ta den i drift?		
	Ja	Nej
	Är anläggningen placerad enligt ansökan? (översiktsbild)	
	Om nej , vilken avvikelse har gjorts?	
	Påträffades grundvatten vid anläggningsarbetet?	
	Om ja , på vilket djup (meter)?	
	Påträffades berg vid anläggningsarbetet?	
	Om ja , på vilket djup (meter)?	
	Har du kontrollerat att inget ovidkommande vatten, som dag- eller dräneringsvatten, leds till anläggningen?	
	Har anläggningen luftning ovan tak (inte vaccumventil)?	
	Om nej , hur är anläggningen luftad?	

Ledningar

		Ja	Nej
	Har nya ledningar lagts mellan hus och avloppsanläggning?		
	Om nya ledningar lagts svara på följande fråga: Har ledningarna en lutning på minst en procent (1:100) och har täta skarvar?		



	Om befintliga ledningar har använts, vilket material består de av?	
	Om befintliga ledningar använts, hur har du kontrollerat att ledningarna är hela och täta?	

Slamavskiljare

	Ny slamavskiljare	Ja	Nej
	Har anläggningen en ny slamavskiljare? Om nej , går vidare till befintlig slamavskiljare		
	Ange slamavskiljarens fabrikat och modell		
	Vilken våtvolymer har slamavskiljaren (kubikmeter)?		
	Är slamavskiljaren lagd enligt tillverkarens anvisningar?		
	Om slamavskiljaren är av plats, är den förankrad?		
	Befintlig slamavskiljare		
	Har anläggningen en befintlig slamavskiljare?		
	Har slamavskiljarens täthet kontrollerats?		
	Om ja , hur har du kontrollerat tätheten?		
	Har du utfört några åtgärder på slamavskiljaren (byte av T-rör eller tätning av in- och utlopp, med flera)?		
	Om ja , vilka åtgärder har du utfört?		

Pumpbrunn

		Ja	Nej
	Har anläggningen en pumpbrunn? Om ja svara på följande frågor.		
	Har pumpbrunnen larm?		
	Om ja , vilken typ av larm (ljud eller ljus)		

Minireningsverk/Bioreningsverk

Fabrikat och modell:		Ja	Nej
	Är reningsverket förankrat?		
	Finns driftslarm?		
	Finns slamtömningsinstruktioner i reningsverket?		
	Finns CE-märkning och serienummer i reningsverket?		
	Finns provtagningsbrunn efter reningsverket?		
	Är reningsverket lagt enligt tillverkarens anvisningar? (bifoga kontrollplan)		
	Finns serviceavtal för fackmannamässig service för anläggningen?		
	Om ja , med vem?		



	Har skriftliga drift- och skötselinstruktioner överlämnats till fastighetsägaren?		

Infiltration/markbädd

		Ja	Nej
	Vilken yta har bädden (kvadratmeter)?		
	Hur långa är bädden (meter)?		
	Hur bred är bädden (meter)?		
	På vilket djup under ursprunglig marknivå är schaktbotten (meter)?		
	Hur många spridningsledning har anläggningen?		
	Hur långa är spridningsledningarna (meter)?		
	Har alla spridningsledning luftningsrör?		
	Har anläggningen en fördelningsbrunn?		
	Om ja , har du kontrollerat att vattnet fördelas jämnt mellan spridningsledningarna?		
	Är bädden anlagd med prefabricerade moduler?		
	Om ja , vilket fabrikat och modell har modulerna?		
	Hur många moduler har anläggningen?		
	Har modulerna lagts enligt tillverkarens anvisningar? Om nej , vilken avvikelse har du gjort?		
	Hur tjockt är spridningslagret (meter)?		
	Vilken fraktion har spridningslagret (millimeter)?		
	Finns ett materialavskiljande skikt (fiberduk) över spridningslagret?		
	Hur tjockt är markbäddssanden eller förstärkningslagret (meter)?		
	Vilken fraktion har markbäddssanden eller förstärkningslagret (millimeter)?		
	Finns grundvattenrör för kontroll av grundvattennivå?		
	Vilket är avståndet från infiltrationsnivån till botten på grundvattenröret (meter)?		

Kompletterande uppgifter för markbädd

		Ja	Nej
	Vilken tjocklek har dräneringslagret (meter)?		
	Vilken fraktion har dräneringslagret (millimeter)?		
	Vilken tjocklek har det materialavskiljande skiktet mellan marbäddssand och dräneringslager (meter)?		
	Vilken fraktion har det materialavskiljande skiktet mellan markbäddssand och dräneringslager (millimeter)?		
	Hur många uppsamlingsledningar finns?		



	Hur långa är spridningsledningarna (meter)?		
	Har alla uppsamlingsledningar luftningsrör?		
	Är markbädden tät med tätduk i botten och på sidorna?		
	Har anläggningen en uppsamlingsbrunn?		

Fosforrening

	Fosforfälla	Ja	Nej
	Har anläggningen en fosforfälla? Om nej gå vidare till Kemisk fosforfällning		
	Hur stor är fosforfällan (kilogram)?		
	Är säcken installerad enligt tillverkarens anvisningar? (ta ett foto ner i brunnen)		
Kemisk fosforfällning			
	Har anläggningen kemisk fosforfällning?		
	Tillsätts fällningskemikalien i slamavskiljaren? Om nej , var tillsätts den?		

Annan efterpolering

		Ja	Nej
	Har anläggningen en UV-lampa?		
	Är lampan installerad enligt tillverkarens anvisningar? Om nej , vilken avvikelse har du gjort?		
	Har anläggningen ett biofilterdike?		
	Hur långt är biofilterdiket (meter)?		
	Hur brett är biofilterdiket (meter)?		
	Har anläggningen ett annat reningssteg? Om ja , vilket?		

Sluten tank

		Ja	Nej
	Har anläggningen en sluten tank?		
	Om ja , vilket vatten leds till tanken? WC/WC+BDT/Urin		
	Vad är det för fabrikat och modell på tanken?		
	Vilken volym har tanken (kubikmeter)?		
	Är tanken förankrad?		
	Har tanken ett överflyllnadslarm?		



Utfört enligt beslut

		Ja	Nej
	Är avloppsanläggningen utförd helt enligt insänd ansökan och meddelat beslut?		
	Om nej , vilka avvikelser har du gjort?		

Övriga upplysningar

--

Datum och underskrift

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt uppgifterna i detta utförandeintyg.

Datum och namnunderskrift	Namnförtydligande
---------------------------	-------------------